

Anforderungsliste

Inbetriebnahme Sentara

Bitte vollständig ausfüllen und im Falle einer bestellten Inbetriebnahme an Kaufel senden:
Fax 0700 – 53 52 83 36

Hiermit bestätigen wir:

	Anforderungen (bitte beziehen Sie diese jeweils auf den von Ihnen bestellten Inbetriebnahme-Umfang)	erledigt	erledigt bis zum	nicht zutreffend
1	Ist die Installation abgeschlossen? (Kabel und Leitungsnetz, sowie die Anlage - bestehend aus Sentara CPS, Sentara US, Sentara BUS, Sentara LBS - installiert und angeschlossen, evtl. Kurzschlüsse auf den Leitungen sind ausgeschlossen)			
2	Sind die Sentara LBS-Zuordnungslisten erstellt? (Unterstationsweise vollständig und bis zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme fertig aufgenommen - siehe Anlage) *			
3	Ist Sentara mobile 2 vorhanden? (interne Bedieneinheit ist am Tag der Inbetriebnahme vor Ort auf der Baustelle)			
4	Ist die Sentara US Zuordnungsliste erstellt? (vollständig aufgenommen bis zum Inbetriebnahmetermin - siehe Anlage) *			
5	Ist die Installation der Leitungsüberwachung (Sentara MLF) und der Netzüberwachung (Sentara 2NUE) abgeschlossen? (installiert und externe Schalteingänge auf Sentara US-Eingänge verdrahtet)			

* Hinweis: Die genaue Handhabung der beiliegenden Anlagen entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung Sentara (Dok.Nr. 460.05.DE.xx), sowie den Anschlussinweisen Sentara LBS (460.04.DE.xx) und Sentara US (460.08.DE.xx). Die genannten Dokumente erhielten Sie mit Lieferung der Ware.

Erfüllungsort für die Inbetriebnahme durch Kaufel – Kundendienst:

Objekt	
Auftragsnummer	
Straße	
PLZ/Ort	
Kontaktperson vor Ort mit Ortskenntnis	
E-Mail	
Telefon (mobil)	
Wunschtermin	

Datum:

Unterschrift: